

## Протокол инструментального контроля параметров подключения СЗО

1. Номер протокола (присваивается Исполнителем): № 1587
2. Дата инструментального контроля: « 09 » 09 2020г.
3. Номер СЗО по Приложению № 5 и (или) Плану поэтапного подключения СЗО от «    »  
     20   г. к государственному контракту № 0173100007519000104\_144316 от «20» августа  
2019г.: № 1587.
4. Наименование СЗО: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
"Солнечно-Талинская общеобразовательная школа"
5. Адрес СЗО: Красноярский край, Партизанский район, д. Солнечно-Талое, ул. Сабаева, 2А
6. Требования к параметрам подключения СЗО:
  - 6.1. Пропускную способность канала передачи данных «от» СЗО, не менее 50 Мбит/с;
  - 6.2. Пропускную способность канала передачи данных «к» СЗО, не менее 50 Мбит/с;
  - 6.3. Время задержки передачи IP-пакетов, не более 15 мс;
  - 6.4. Потери IP-пакетов, не более 0,2 %.
7. Результаты инструментального контроля:
  - 7.1. Минимальная пропускная способность канала передачи данных «от/к» СЗО 51 Мбит/с;
  - 7.2. Максимальное время задержки передачи IP-пакетов 5 мс;
  - 7.3. Максимальная вариация времени задержки передачи IP-пакетов 0,018 мс;
  - 7.4. Максимальная доля потери IP-пакетов 0 %.

8. Инструментальный контроль провели:

Представитель Исполнителя

Директор

Т.В. Романенко

И.В. Васильева